UNIPROMET DOO ČAČAK **Bulevar Oslobodilaca Čačka 92/a** **МБ:07364954** **ПИБ: 101297718**	**ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА - Изградња челичне одбојне, пешачкеи мрежне заштитне ограде на пројекту брзе саобраћајнице 1Б категорије, Аутопут Е-75 Београд - Ниш (петља Пожаревац) - Пожаревац (обилазница) - Деоница саобраћајнице Велико Градиште - Голубац (ЛОТ2 и ЛОТ3)**

Preduzeće za proizvodnju prometa i usluge "UNIPROMET" d.o.o.
Br. 164/24
11.12.2024 god.
ČAČAK II

Уговор:	239/II	наш број и	839	Ваш број
Закључен:	30.04.2024			
Анекс 1 број	632/II	наш број и	1651	Ваш број
Закључен:	04.10.2024			

НАРУЧИЛАЦ: **ИНГРАП-ОМНИ д.о.о.** **Београд**

ПИБ СР 101496917
ПДВ 131373058

2 ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА

Датум промета добара и услуга: 30.11.2024.

Место промета добара и услуга: Пожаревац
Радови извршени до: 30.11.2024.

Предмер и предрачун изведених радова

Бр. поз.	Опис радова	Јед. мере	Уговорена количина	Јединична цена	Уговорена вредност	Количина претходни период	Цена претходни период (дин.)	Количина текући период	Цена текући период (дин.)	Укупна количина	Укупна вредност (дин.)
	SEKCIJA 2										
	OGRADA ČEL ZAŠT SR ECO BW TIP B	m1	4608,00	14.489,50	66.767.616,00	142,00	2.057.509,00	86,00	1.159.160,50	228,00	3.216.669,50
	PEŠAČKA OGRADA FI60.3 H1200 TZN	m1	2877,00	10.706,00	30.801.162,00	0,00	0,00	72,00	770.832,00	72,00	770.832,00
	MREŽA ZAŠTITNA 1000X2000 OKCE 20X20 TZN	m1	300,00	17.452,98	5.235.894,00	0,00	0,00	44,00	767.991,12	44,00	767.991,12
	UKUPNO U RSD				**102.804.672,00**		**2.057.509,00**		**2.697.923,12**		**4.755.422,12**
	SEKCIJA 3										
	OGRADA ČEL ZAŠT SR ECO BW TIP B	m1	6108,00	14.489,50	88.501.866,00	248,00	3.593.396,00	0,00	0,00	248,00	3.593.396,00
	PEŠAČKA OGRADA FI60.3 H1200 TZN	m1	2523,00	10.706,00	27.011.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MREŽA ZAŠTITNA 1000X2000 OKCE 20X20 TZN	m1	300,00	17.452,98	5.235.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO U RSD				120.748.998,00		**3.593.396,00**		**0,00**		**3.593.396,00**
	SVE UKUPNO LOT 2 I LOT 3				**223.553.670,00**		**5.650.905,00**		**2.697.923,12**		**8.348.826,12**

PKF24-03991

ОБРАЧУН ВРЕДНОСТИ ИЗВРШЕНИХ РАДОВА

	основица	ПДВ 20%	укупно са ПДВ-ом
УКУПНА ВРЕДНОСТ ИЗВРШЕНИХ РАДОВА СА 1. ПРИВРЕМЕНОМ СИТУАЦИЈОМ	**8.348.828,12**	**0,00**	**8.348.828,12**
ОПОРЕЗИВ ПРОМЕТ (ПОРЕСКИ ДУЖНИК ИЗВОЂАЧ РАДОВА)	0,00	0,00	0,00
ПРОМЕТ ПО ЧЛАНУ 10, СТАВ 2, ТАЧКА 3 (ПОРЕСКИ ДУЖНИК НАРУЧИЛАЦ РАДОВА)	8.348.828,12	0,00	8.348.828,12
ОДБИЈА СЕ ПО ПРЕТХОДНОЈ ПРИВРЕМЕНОЈ СИТУАЦИЈИ	**5.650.905,00**	**0,00**	**5.650.905,00**
ОПОРЕЗИВ ПРОМЕТ ПО ПРЕТХОДНОЈ СИТУАЦИЈИ (ПОРЕСКИ ДУЖНИК ИЗВОЂАЧ РАДОВА)	0,00	0,00	0,00
ПРОМЕТ ПО ЧЛАНУ 10, СТАВ 2, ТАЧКА 3 ПО ПРЕТХОДНОЈ ПРИВРЕМЕНОЈ СИТУАЦИЈИ (ПОРЕСКИ ДУЖНИК НАРУЧИЛАЦ)	5.650.905,00	0,00	5.650.905,00
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПО 1.ПРИВРЕМЕНОЈ СИТУАЦИЈИ	**2.697.923,12**	**0,00**	**2.697.923,12**
ОПОРЕЗИВ ПРОМЕТ (ПОРЕСКИ ДУЖНИК ИЗВОЂАЧ РАДОВА)	0,00	0,00	0,00
ПРОМЕТ ПО ЧЛАНУ 10, СТАВ 2, ТАЧКА 3 (ПОРЕСКИ ДУЖНИК НАРУЧИЛАЦ РАДОВА)	2.697.923,12	0,00	2.697.923,12
АВАНС ЗА РАДОВЕ ЛОТ 2 - уговорено 20.560.934,40 уплаћено 5.000.000 07.05.2024. од 1. прив.сит 4,86% уплаћен остатак до 20% уговореног аванса 15.560.934,40 29.11.2024.	539.584,62	0,00	539.584,62
АВАНС ЗА РАДОВЕ ЛОТ 3 - уговорено 24.149.799,60 уплаћено 5.000.000 07.05.2024. од 1. прив.сит 4,14% уплаћен остатак до 20% уговореног аванса 19.149.799,60 29.11.2024.	0,00	0,00	0,00
УМАЊЕЊЕ ЗА УПЛАЋЕНИ АВАНС	539.584,62	0,00	539.584,62
ЗА НАПЛАТУ ПО ОВОЈ СИТУАЦИЈИ ЗА ОПОРЕЗИВ ПРОМЕТ	0,00	0,00	0,00
ЗА НАПЛАТУ ПО ОВОЈ СИТАЦИЈИ ЗА ПРОМЕТ ПО ЧЛАНУ 10, СТАВ 2, ТАЧКА 3.	2.158.338,50	0,00	2.158.338,50
ОДБИЈА СЕ РЕТЕНЦИОНИ ИЗНОС	0,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА НАПЛАТУ ПО ОВОМ РАЧУНУ	**2.158.338,50**	**0,00**	**2.158.338,50**

СЛОВИМА: двамилионастопедесетосамхиљадатристатридесетосамдинара и 50/100

НАПОМЕНА: ПДВ није обрачунат у складу са чланом 10. став 2. тачка 3. Закона о ПДВ-у

Јамчим под материјалном и кривичном одговорношћу за квалитет и квантитет изведених радова наведених у овој ситуацији као и да су количине радова унете у овој ситуацији на основу података грађевинске књиге.

Одговорни извођач радова:

Извођач радова:

Да су радови који су обрачунати овом ситуацијом заиста изведени према погођеним условима и да цене одговарају погођеним условима погодбеним потребама тврди:

Надзорни орган:

Наручилац:

Датум овере :

Оверене количине платити у року од 60 дана од дана пријема оверене ситуације, а сходно члану 8. Уговора, после тога зарачунавамо законску камату.

Gradilište POSTAVLJANJE ČZO (oznaka i broj) Sektor JOB (broj) Objekat Dunavski koridor LOT2 Ingrap (broj)

Obračunski list građevinske knjige

List broj 240112-241125-241130

Vrsta rada	MREŽA ZAŠTITNA 1000X2000 OKCE 20X20 TZN	Grad. norma	Građ.nacrt	Br.pozicije 03
Jedinična cena	17.452,98 po Metar		Mera	300 M
A=	B=	A+B=	Mesečno	Ukupno
		prenešeno		*0*

Obračunski list za mesec nov 2024

nadvožnjak na 32+955-leva strana,km 0+134 do 0+156	22		
nadvožnjak na32+955-desna strana,km 0+134 do 0+156	22		
Ukupno izvedeno za NOV		***44,00***	
Ukupno		***44,00***	***44,00***

ПРЕДРАГ СТЕВАНОВИЋ 011144205 Sign
Digitally signed by ПРЕДРАГ СТЕВАНОВИЋ 011144205 Sign
Date: 2024.12.11 10:59:37 +01'00'

IZVOĐAČ

Branko [illegible]
410 E394 09

NADZOR

Gradilište POSTAVLJANJE ČZO (oznaka i broj) Sektor JOB (broj) Objekat Dunavski koridor LOT2 Ingrap (broj)

Obračunski list građevinske knjige

List broj 240112-241125-241130

Vrsta rada	PEŠAČKA OGRADA FI60.3 H1200 TZN		Građ. norma	Građ.nacrt	Br.pozicije 02
Jedinična cena	10.706,00	po Metar		Mera	2,877 M
A=	B=	A+B=		Mesečno	Ukupno

Obračunski list za mesec nov 2024

		prenešeno	0
nadvožnjak na 32+955-desna strana km 0+133 do 0+169	36		
nadvožnjak na32+955-desna strana km 0+134 do 0+170	36		
Ukupno izvedeno za NOV		72,00	
Ukupno		72,00	72,00

ПРЕДРАГ СТЕВАНОВИЋ 011144205 Sign
Digitally signed by ПРЕДРАГ СТЕВАНОВИЋ 011144205 Sign
Date: 2024.12.11 10:59:23 +01'00'

IZVOĐAČ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Бранко Божић 410 E394 09 НАДЗОР

Gradilište POSTAVLJANJE ČZO (oznaka i broj) Sektor JOB (broj) Objekat Dunavski koridor LOT2 Ingrap (broj)

Obračunski list građevinske knjige

List broj 240112-241125-241130

Vrsta rada	OGRADA ČEL ZAŠT SR ECO BW TIP B	Građ. norma	Građ.nacrt	Br.pozicije 01
Jedinična cena	14.489,50 po Metar		Mera	4,608 M
A=	B=	A+B=	Mesečno	Ukupno

Obračunski list za mesec nov 2024

	prenešeno		*142*
nadvožnjak na km 32+955-desna strana,km 0+124 do 0+128	4		
nadvožnjak na km 32+955-desna strana-km 0+132 do 0+162	30		
nadvožnjak na km 32+955-desna strana,km 0+166 do 0+172	6		
nadvožnjak na km 32+955-leva strana,km 0+124 do 0+128	4		
nadvožnjak na km 32+955-leva strana,km 0+132 do 0+162	30		
nadvožnjak na km 32+955-leva strana,km 0+166 do 0+172	6		
Ukupno izvedeno za NOV		***80,00***	
Ukupno		***80,00***	***222,00***

ПРЕДРАГ СТЕВАНОВИЋ 011144205 Sign
Digitally signed by ПРЕДРАГ СТЕВАНОВИЋ 011144205 Sign
Date: 2024.12.11 10:59:01 +01'00'
IZVOĐAČ

Бранко М. Ђ. Ђурић
Дипл. грађ. инж.
410 E 394 09
NADZOR

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ОБРАЧУН ВРЕДНОСТИ ИЗВРШЕНИХ РАДОВА

	основица	ПДВ 20%	укупно са ПДВ-ом
УКУПНА ВРЕДНОСТ ИЗВРШЕНИХ РАДОВА СА 1. ПРИВРЕМЕНОМ СИТУАЦИЈОМ	**8.348.828,12**	**0,00**	**8.348.828,12**
ОПОРЕЗИВ ПРОМЕТ (ПОРЕСКИ ДУЖНИК ИЗВОЂАЧ РАДОВА)	0,00	0,00	0,00
ПРОМЕТ ПО ЧЛАНУ 10. СТАВ 2. ТАЧКА 3 (ПОРЕСКИ ДУЖНИК НАРУЧИЛАЦ РАДОВА)	8.348.828,12	0,00	8.348.828,12
ОДБИЈА СЕ ПО ПРЕТХОДНОЈ ПРИВРЕМЕНОЈ СИТУАЦИЈИ	**5.650.905,00**	**0,00**	**5.650.905,00**
ОПОРЕЗИВ ПРОМЕТ ПО ПРЕТХОДНОЈ СИТУАЦИЈИ (ПОРЕСКИ ДУЖНИК ИЗВОЂАЧ РАДОВА)	0,00	0,00	0,00
ПРОМЕТ ПО ЧЛАНУ 10. СТАВ 2. ТАЧКА 3 ПО ПРЕТХОДНОЈ ПРИВРЕМЕНОЈ СИТУАЦИЈИ (ПОРЕСКИ ДУЖНИК НАРУЧИЛАЦ)	0,00	0,00	0,00
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПО 1.ПРИВРЕМЕНОЈ СИТУАЦИЈИ	**2.697.923,12**	**0,00**	**2.697.923,12**
ОПОРЕЗИВ ПРОМЕТ (ПОРЕСКИ ДУЖНИК ИЗВОЂАЧ РАДОВА)	0,00	0,00	0,00
ПРОМЕТ ПО ЧЛАНУ 10. СТАВ 2, ТАЧКА 3 (ПОРЕСКИ ДУЖНИК НАРУЧИЛАЦ РАДОВА)	2.697.923,12	0,00	2.697.923,12
АВАНС ЗА РАДОВЕ ЛОТ 2 - уговорено 20.560.934,40 уплаћено 5.000.000 07.05.2024. од 1. прив.сит 4,86%	131.119,06	0,00	131.119,06
АВАНС ЗА РАДОВЕ ЛОТ 3 - уговорено 24.149.799,60 уплаћено 5.000.000 07.05.2024. од 1. прив.сит 4,14%	0,00	0,00	0,00
УМАЊЕЊЕ ЗА УПЛАЋЕНИ АВАНС	131.119,06	0,00	131.119,06
ЗА НАПЛАТУ ПО ОВОЈ СИТУАЦИЈИ ЗА ОПОРЕЗИВ ПРОМЕТ	0,00	0,00	0,00
ЗА НАПЛАТУ ПО ОВОЈ СИТАЦИЈИ ЗА ПРОМЕТ ПО ЧЛАНУ 10. СТАВ 2 ТАЧКА 3	2.566.804,06	0,00	2.566.804,06
ОДБИЈА СЕ РЕТЕНЦИОНИ ИЗНОС	0,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА НАПЛАТУ ПО ОВОМ РАЧУНУ	**2.566.804,06**	**0,00**	**2.566.804,06**

СЛОВИМА: dvamilionapetstotinašezbhdesetčetrnhiljadeosamstotinačetiri i 0647/100

НАПОМЕНА: ПДВ није обрачунат у складу са чланом 10. став 2. тачка 3. Закона о ПДВ-у

Јамчим под материјалном и кривичном одговорношћу за квалитет и квантитет изведених радова наведених у овој ситуацији као и да су количине радова унете у овој ситуацији на основу података грађевинске књиге.

Одговорни извођач радова:

ПРЕДРАГ СТЕВАНОВИЋ 011144205 Sign

Digitally signed by ПРЕДРАГ СТЕВАНОВИЋ
011144205 Sign
Date: 2024.12.10 08:05:57 +01'00'

ЈЕЛЕНА МОКСИЛОВИЋ 011799587 Auth

Извођач радова:

aleksandar.markovi@cikuniprometcom.rs

Пројектант је обрачунати овом ситуацијом заиста изведени према погођеним условима и да цене одговарају погођеним условима погодбеним потребама гарди

Наручилац:

Датум овере:

Оверене количине платити у року од 60 дана од дана пријема оверене ситуације, а сходно члану 8. Уговора после тога зарачунавамо законску камату.